

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 1 квартал 2024 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 января 2024 года №10-ОД и Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 18 января 2024 года №2

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года			5 227 682,14	872 147,06	
1	Строительство (расширение)	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		2 200 000,00	872 147,06	
1.1	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2024г	2 200 000,00	872 147,06	<i>В процессе</i>
2	Реконструкция и Модернизация		2024г	1 569 225,14	0,00	
2.1	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2024г	1 569 225,14	0,00	<i>Заключен договор</i>
3	Капитальные ремонты (увеличение срока службы)		2024г	1 458 457,00	0,00	
3.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№8		2024г	349 420,42	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.1.1	<i>замена пароперегревателя</i>		2024г	223 449,42	0,00	
3.1.2	<i>замена воздухоподогревателя</i>		2024г	125 971,00	0,00	
3.2.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№9		2024г	107 236,60	0,00	<i>Заключен договор</i>
3.2.1	<i>замена заднего экрана</i>		2024г	107 236,60	0,00	
3.3.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10		2024г	129 852,66	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.3.1	<i>замена боковых экранов, паропроводящих, водопроводящих труб</i>		2024г	129 852,66	0,00	
3.4.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№13		2024г	786 782,57	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.4.1	<i>замена горячего пакета пароперегревателя</i>		2024г	397 871,58	0,00	
3.4.2	<i>замена ширмового пакета пароперегревателя</i>		2024г	243 092,15	0,00	
3.4.3	<i>замена паропроводящих труб</i>		2024г	145 818,84	0,00	
3.5.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14		2024г	85 164,75	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>
3.5.1	<i>замена пароперепускных труб от выходного пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2024г	44 680,02	0,00	
3.5.2	<i>замена пароперепускных труб от коллекторов холодного пакета к коллекторам крайних</i>		2024г	40 484,72	0,00	

Генеральный директор

Нугуманов Д.Т.

