

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 6 месяцев 2023 года  
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 июня 2023 года №77-ОД и  
Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 21 июня 2023 года №135**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года</b>			<b>3 504 763,39</b>	<b>201 647,87</b>		
<b>1</b>	<b>Строительство (расширение)</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. промышленная, д. 2		<b>1 350 000,00</b>	<b>82 727,39</b>		
1.1.	<i>Строительство нового золоотвала</i>		2023г	1 350 000,00	82 727,39	<i>В процессе</i>	
<b>2</b>	<b>Модернизация и Реконструкция</b>			2023г	<b>348 653,00</b>	<b>65 234,56</b>	
2.1.	<i>Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»</i>		2023г	348 653,00	65 234,56	<i>В процессе</i>	
<b>3</b>	<b>Капитальные ремонты (увеличение срока службы)</b>			2023г	<b>1 363 138,39</b>	<b>53 685,92</b>	
3.1.	<i>Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9</i>		2023г	58 644,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
3.2.	<i>Капитальный ремонт золопроводов</i>		2023г	142 000,00	36 012,12	<i>В процессе</i>	
3.3.	<i>Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана</i>		2023г	163 133,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
3.4.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя</i>		2023г	29 766,36	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
3.5.	<i>Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя</i>		2023г	20 631,75	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
3.6.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя</i>		2023г	34 615,00	16 420,67	<i>В процессе</i>	
3.7.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя</i>		2023г	715 534,28	1 253,13	<i>В процессе</i>	
3.8.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя</i>		2023г	160 814,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
3.9.	<i>Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК</i>		2023г	38 000,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
<b>4</b>	<b>Приобретение основных средств</b>			2023г	<b>442 972,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.	<i>Приобретение питательных электронасосов с установкой</i>		2023г	141 669,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	
4.2.	<i>Приобретение основных средств</i>		2023г	301 303,00	0,00	<i>Не подошел срок выполнения</i>	

Примечание: - Возможна корректировка инвестиционной программы в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»»