Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (производство тепловой энергии) за 6 месяцев 2023 года
утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО от 16 июня 2023 года №77-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО от 21 июня 2023 года №135

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Место расположения	Сроки исполнения	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Стадии исполнения
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года			**3 504 763,39**	**201 647,87**	
1	**Строительство (расширение)**	ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.промышленная, д 2		**1 350 000,00**	**82 727,39**	
1.1.	*Строительство нового золоотвала*		*2023г*	*1 350 000,00*	*82 727,39*	*В процессе*
2	**Модернизация и Реконструкция**		*2023г*	**348 653,00**	**65 234,56**	
2.1.	*Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»*		*2023г*	*348 653,00*	*65 234,56*	*В процессе*
3	**Капитальные ремонты (увеличение срока службы)**		*2023г*	**1 363 138,39**	**53 685,92**	
3.1.	*Замена завихрителей эмульгаторов котлов №7,10,9*		*2023г*	*58 644,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
3.2.	*Капитальный ремонт золопроводов*		*2023г*	*142 000,00*	*36 012,12*	*В процессе*
3.3.	*Капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана*		*2023г*	*163 133,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
3.4	*Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой пароперегревателя*		*2023г*	*29 766,36*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
3.5	*Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой воздухоподогревателя*		*2023г*	*20 631,75*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
3.6	*Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя*		*2023г*	*34 615,00*	*16 420,67*	*В процессе*
3.7	*Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя*		*2023г*	*715 534,28*	*1 253,13*	*В процессе*
3.8	*Капитальный ремонт котлоагрегата ст№14 с заменой "холодной" части воздухоподогревателя*		*2023г*	*160 814,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
3.9	*Капитальный ремонт котлоагрегата ст№14 с заменой пароперепускных труб от "выходного" пакета пароперегревателя к коллектору ПСК*		*2023г*	*38 000,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
4	**Приобретение основных средств**		*2023г*	**442 972,00**	**0,00**	
4.1.	*Приобретение питательных электронасосов с установкой*		*2023г*	*141 669,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*
4.2.	*Приобретение основных средств*		*2023г*	*301 303,00*	*0,00*	*Не подошел срок выполнения*

Генеральный директор **А.О. Бексолтан**

Исп: Чотпанова Л.К.
Тел. (7232) 290-343

Строительство нового золоотвала

Проведены подготовительные работы (частичная выемка и перевозка грунта, ограждение территории).
Произведена поставка труб ПЭ 100 710*52 мм, общая длина 4 588 метров.
Выполнены проколы под ЖД путями, проложены 5 футляров длиной 50 метров.

до

после

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.

В 2023 году выполняется замена по 3 этапу - участок магистрального паропровода Ø377*50 мм от подключения КА-13,14 к магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст№15

до

после

Капитальный ремонт золопроводов

В 2023 году запланирован капитальный ремонт золопроводов протяженностью Ду530мм – 2 060м, Ду325мм – 170м. Завершили монтаж участка золопровода №1 и №3 на территории ЮКО.
Проводится демонтаж с помощью ж/д крана от ПК10 в сторону БН№3, срезали золопровод №1 на участке ПК10 до ПК14+50м

до

после

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя завершен.
Выполняются заключительные работы по восстановлению теплоизоляции.

до

после

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя

Выполнен демонтаж теплоизоляции боковых и заднего экрана, короба уплотнения нижних коллекторов заднего экрана, проведены подготовительные работы к демонтажу экранов, выполняются работы по демонтажу экранов. Оборудование поставлено в полном объеме.